

平成30年5月21日

公立大学法人奈良県立医科大学
キャンパス整備推進室長

質問回答書

次の 工事 について下記のとおり回答します。

工事番号：工（キ）第30—2号

工 事 名：奈良県立医科大学附属病院 A 棟改装工事（電気設備工事）

No.	質問内容	回答内容
1	図 E-54 ベッドコンソールにコンセントを取付とありますが、コンソールは別途工事と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
2	建築図 A-203 ベッドコンソール詳細図に、医用接地端子の記載がありますが電気設備の図面にはありません。医用接地端子は電気設備工事として見込むものとしてよろしいでしょうか。	建築図 A-203 は既設撤去図です。本工事に含みません。
3	図 E-54 重症 4 床室においてアイソレーション盤移設設置とあります。盤自体は別途工事であり、移設設置工事も別途と考えてよろしいでしょうか。	アイソレーション盤移設設置工事は本工事に含みます。
4	図 E-28 旧救急棟・管理棟に記載の配管布設用仮設足場は、電気設備工事で見込むものとしてよろしいでしょうか。	よろしい。
5	図 E-100~E-103 に記載の外部足場、ロングスパンエレベータ等の共通仮設は建築設備工事として考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
6	図 E-29 A 棟 B1 階平面図の既設リモート盤より新設リモート盤まで光ケーブル EM-GI×1 とありますが、2 芯ケーブルと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。

7	<p>図 E-55~58 弱電設備図にHUBラックが既設と新設がありますが、2次側配線は新設 HUB までと考えてよろしいでしょうか。また、新設 HUB から既設 HUB までの配線は不要でしょうか。</p>	<p>よろしい。</p>
---	--	--------------